

COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO



REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE A SERVIZIO DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Il Committente

Amm.ne Comunale di Neoneli

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Gianfranco Urru

Il Progettista

Geom. Luigi Morittu

I Collaboratori

Arch. Fabrizio Fancello
Ing. Nicoletta M. D. Corongiu
Geom. Salvatore Zoroddu
Geom. Mario Pittalis
Geom. Paolo Dessi
Geom. Marco Chessa



LO STUDIO

Studio Associato di Morittu e Zoroddu
C.so Vittorio Emanuele n°90
08017 - Silanus (NU)
Tel. 0785/84377 - Fax 0785/84238
e.mail: luigi.morittu@geopec.it

All.

G

Cronoprogramma dei
lavori

Approvazione:
Deliberazione G.M. N° ___ del _____

Data

Dicembre 2017

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12				Mese 13				Mese 14							
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42	s43	s44	s45	s46	s47	s48	s49	s50	s51	s52	s53	s54	s55	s56	s57	s58
ALLESTIMENTO CANTIERE	4 g	[Gantt bar]																																																									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
VANO ASCENSORE - OPERE MURARIE	23 g	[Gantt bar]																																																									
Rimozione di massetto	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Rimozione di vespaio in pietrame	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di vespaio areato in pietrame	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a manc	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di murature in pietrame	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Posa di pavimenti per interni in resina	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di impianto elettrico	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Montaggio di facciata continua in acciaio e vetro	16 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
VANO ASCENSORE - ASCENSORE	10 g	[Gantt bar]																																																									
Realizzazione di impianto ascensore	10 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
RESTAURO - FABBRICATO	32 g	[Gantt bar]																																																									
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di murature in mattoni laterizi	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Pulitura di superfici in pietra	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	18 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Realizzazione di opere di lattoneria	2 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
SISTEMAZIONE ESTERNA	4 g	[Gantt bar]																																																									
Montaggio di apparecchi illuminanti	3 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
Blocchi lavorati in pietra	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g	[Gantt bar]																																																									
Smobilizzo del cantiere	1 g	Z1	[Gantt bar]																																																								
LEGENDA Zona:		[Gantt bar]																																																									
Z1 = ZONA UNICA		[Gantt bar]																																																									